


निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पथ के 8.6 कि०मी० में GSB (In Widening Portion), 6 कि०मी० में WMM (Overall) एवं 0.8 कि०मी० में Dry Lean Concreat के साथ ही PQC का कार्य कराया गया है। पथ में 4 no.Box Culvert के Deck slab का casting हो गया है एवं 2 No. Box Culvert का कार्य प्रगति पर है। उक्त पथ के 9वें कि०मी० में कराए गए कार्य का 03 जगहों पर खुदाई करवाकर मुटाई की जाँच की गई एवं जाँचोपरांत GSB (In Widening Portion) एवं WMM की मुटाई विशिष्टि के अनुरूप पाई गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि WMM का कार्य अभी प्रगति पर है एवं Bituminous कार्य करने के पूर्व प्रत्येक 50 मीटर पर WMM का Thickness जाँच करने के उपरान्त ही Bituminous कार्य कराया जाता है। पथ के कि०मी० 10वें में कराए गए PQC कार्य की मुटाई की जाँच की गई, जो विशिष्टि के अनुरूपा पाया गया।

कार्यकारी एजेन्सी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया है कि पथ के निर्माण में हमेशा गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। साथ ही, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, सीवान, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सिवान को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से विषयगत पथ का भ्रमण कर गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराते हुए निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।


29.13.23
अधीक्षण अभियंता
सारण पथ अंचल, हाजीपुर

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, सारण पथ अंचल, हाजीपुर

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 23.12.2023 को अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर द्वारा न्यू सीवान-हसुआ पथ का किये गये निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी-

दिनांक 23.12.2023 को अपराह्न में न्यू सीवान-हसुआ पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, एवं कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, सीवान उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति निम्नवत है :-

1-योजना की स्थिति :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कराया जाना है। पथ की कुल लम्बाई 9.92 कि०मी० है, जिसमें 7.652 कि०मी० में Flexible pavement (Bituminous Concrete) एवं 1.805 कि०मी० में Cement Concrete Pavement (CCP) का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस पथ में कुल 07 अद्द R.C.C. Box culvert का निर्माण कार्य कराया जाना है एवं 2.5 कि०मी० (Both Side) में R.C.C. नाला का निर्माण कार्य कराया जाना है। योजना की स्थिति निम्नवत है :-

1-	योजना का नाम	न्यू सीवान-हसुआ पथ
2-	एकरारनाम के अनुसार प्राक्कलित राशि	लगभग 28 करोड़ रु०
3-	कार्यकारी एजेंसी	बलवंत कंस्ट्रक्सन प्राईवेट लि०
4-	पथ की लम्बाई	9.92 कि०मी०
5-	पथ की चौड़ाई	5.5 मी०
6-	फ्लैक	दोनों तरफ 1.750 मी०
7-	योजना पूर्णता की तिथि	माह सितम्बर, 2024

2-प्राक्कलन के अनुसार योजना कार्य :- विभागीय मानक के अनुसार योजना कार्य की स्थिति निम्नवत है :-

1-	GSB (In Widening Portion)	150 mm
2-	WMM (Overall)	250 mm
3-	DGBM	65 mm
4-	BC	30 mm
5-	DLC	100 mm
6-	PQC	250 mm
7-	Box Culvert	7 No. only
8-	RCC Side Drain	2.5 km. both side