

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, सारण पथ अंचल, हाजीपुर।
स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।**

दिनांक 29.07.2024 को अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर द्वारा पथ प्रमंडल, सीवान के अन्तर्गत किये गये पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन:-

उपस्थित पदाधिकारी :- 1. श्री सुनील कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान
2. श्री विनय किशोर, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान
3. श्री राजकुमार मॉझी, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान
4. मो० रैयाज अहमद रिजवी, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान
5. श्री सुनील कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान
6. संवेदक के प्रतिनिधि।

1. कार्य का नाम :- W/S of Mairwa-Darauli Road (Total length- 19.00 km) for the year 2022-23 \

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- ₹ 6115.70 लाख (विभागीय पत्रांक-5060(एस) दि०-30.09.22)
तकनीकी स्वीकृति की राशि :- ₹ 6505.54 लाख (मुख्य अभि० उत्तर का पत्रांक-6165(एस) दि०-14.10.22)
परिमाण विपत्र की राशि :- ₹ 6533.5705 लाख
एकरारनामा की राशि :- ₹ 4835.50 लाख
कार्य प्रारंभ की तिथि :- 15.03.2024
कार्य समाप्ति की तिथि :- 14.03.2026 (24 माह)

इस पथ की कुल लम्बाई 19.00 कि०मी० है। पथ का संधारण SBD के अन्तर्गत किया जा रहा है। पथ के 2रे कि०मी० से 15वें कि०मी० में लगभग 13 कि०मी० में Widening(GSB) का कार्य किया जा चुका है। जिसमें कि०मी० 8.24, 8.30, 8.6 पर तीन अदद बॉक्स कल्भर्ट (1/33/0) का निर्माण कार्य प्रगति पर पाया गया है। इसके अलावा कि०मी० 6.9 एवं 6.93 पर दो अदद बॉक्स कल्भर्ट (1/22/0) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपस्थित अभियंताओं को निदेशित किया गया कि कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप ससमय पूरा कराया जाय।

अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान

2. कार्य का नाम :- Widening and Strengthening work of Tiaye-Chakri-Chandpur Road over Gandak canal (from Ander-Tier road to Siwan-Siswan road SH-89) from ch. 0+00 km to 21+750 km (total length 21.75 km) under for the year 2022-23.

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- ₹ 9919.11 लाख (विभागीय पत्रांक-3718(एस) दि०-03.07.23)
तकनीकी स्वीकृति की राशि :-
परिमाण विपत्र की राशि :-
एकरारनामा की राशि :- ₹ 8915.04 लाख
कार्य प्रारंभ की तिथि :- 14.03.2024
कार्य समाप्ति की तिथि :- 13.03.2024 (24 माह)

इस पथ की कुल लम्बाई 21.75 कि०मी० है। पथ का संधारण EPC Contract के अन्तर्गत किया जा रहा है। पथ के 8 से 15वें कि०मी० तक मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। संबंधित अभियंताओं को निदेशित किया गया कि मिट्टी एवं शेष कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप ससमय पूरा कराया जाय।

अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान

21.07.2024
अधीक्षण अभियंता

सारण पथ अंचल, हाजीपुर

जापांक-778 / हाजीपुर, दिनांक-31.7.24 /
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेरित। निदेशित किया जाता है कि अपने प्रमंडलाधीन पथों का स्थल निरीक्षण कर पाई गई त्रुटियों का
निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

31.07.24

अधीक्षण अभियंता

सारण पथ अंचल, हाजीपुर

जापांक-778 /

हाजीपुर,

दिनांक-31.7.24.

/

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता उत्तर, / मुख्य अभियंता(अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अधीक्षण अभियंता

सारण पथ अंचल, हाजीपुर

31.07.24