

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-12.06.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, कटिहार अंतर्गत प्रगतिशील योजनाओं का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निदेश दिये गये:-

उपस्थित पदाधिकारी:-

- (1) ई० इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियां
- (2) ई० वासुदेव नंदन, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार
- (3) श्री फरीद अहमद, सहायक अभियंता(प्र० प्राक्कलन पदा०), पथ अंचल, पूर्णियां
- (4) श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार
- (5) संवेदक प्रतिनिधि

1. कुरुमगायधट्टा भाया बलिया बेलौन सालमारी पथ:- उक्त पथ की लंबाई 38.00 कि० मी०, पथ की चौड़ाई 3.50 एवं 3.75 मी० है, जिसे 5.5 मी० किया जा रहा है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 5053(एस), दिनांक- 22.08.2023 द्वारा रु० 10781.39 लाख मात्र के लिए प्रदान की गई है। यह कार्य EPC प्रणाली के तहत किया जा रहा है। एकरारनामा की राशि रुपये 8051.00 लाख मात्र है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 09.06.2024 एवं समाप्ति की तिथि 08.06.2026 निर्धारित है।

निरीक्षण के क्रम में पथ में लगभग DGBM-26.8195 कि० मी०, BC- 16.00 कि० मी०, PQC- 5.00 कि० मी० एवं GSB 35.227 कि० मी० में किया हुआ पाया गया। एकरारनामा में Mastic 2162 m में किया जाना है, जिसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त पथ में 12 अदद कल्मर्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 4 अदद कल्मर्ट का कार्य प्रगति पर पाया गया। उक्त कार्य अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष प्रकट किया गया।

एकरारनामा में प्राक्कानित Utility Shifting का कार्य तीव्रता से करने हेतु निदेशित किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अभियंता/ संवेदक प्रतिनिधि को कार्य में तीव्रता लाने का निर्देश स्थल पर ही दिया गया।

2. कटिहार - प्राणपुर - रोशनाहाट अमदाबाद पथ(प्राणपुर चैनेज 19.3 से प्राणपुर महानंदा बांध चैनेज- 20.7 कि० मी० एवं महानंदा बांध चैनेज 22.647 से चैनेज 27.04 कि० मी० रोशनाहाट):- उक्त पथ की लंबाई 5.69 कि० मी० है, जिसमें चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किया जाना है। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 6997(एस), दिनांक- 06.08.2025 द्वारा रु० 2453.4 लाख मात्र के लिए प्रदान की गई है। एकरारनामा की राशि रुपये 2090.11687 लाख मात्र है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 31.01.2026 एवं समाप्ति की तिथि 31.10.2026 निर्धारित है।

निरीक्षण के क्रम में पथ में लगभग E/W-4.8 कि० मी०, GSB-4.8 कि० मी०, WMM-2.6 कि० मी०, DGBM-2.00 कि० मी०, Retaining wall- लगभग 400 मी०, DLC एवं PQC- 400 मी० में किया हुआ पाया गया। साथ ही Utility Shifting का कार्य प्रगति में पाया गया।

ह०/-

अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां

ज्ञापांक- 710

दिनांक- 15/06/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यदि संवेदक द्वारा कार्य में यथोचित प्रगति नहीं लाई जाती है तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां।