

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक:-21.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत ठाकुरगंज बाईपास पथ (कटहलडांगी चौक से धर्मकोटा चौक तक) (कुल लं०-4.01 कि० मी०) का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निदेश दिए गए:-
उपस्थित पदाधिकारी-

- 1- ई० इरफान अली , अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ
- 2- ई० फरीद अहमद, सहायक अभियंता (प्र० प्राक्कलन पदा०) , पथ अंचल, पूर्णियाँ

उक्त पथ की लंबाई 4.01 कि०मी० एवं चौड़ाई 10.00 मी० है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति रु० 3958.78 लाख मात्र है। उक्त कार्य के एकरारनामा की राशि रु० 2210.95 लाख मात्र है एवं यह कार्य H.S Mehta Infra Pvt. Ltd. को आवंटित है। कार्य प्रारंभ की तिथि 28.07.2025 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.06.2026 निर्धारित है।

निरीक्षण के दौरान पथ में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:-
पथ में निम्न कार्य पाया गया:-

| क्र० | मद | लक्ष्य (कि०मी० में०) | प्रगति (कि०मी० में०) |
|------|---------|----------------------|----------------------|
| 1 | E/W | 4.01 | 1.50 |
| 2 | GSB | 4.01 | 0.40 |
| 3 | WMM | 4.01 | 0.05 |
| 4 | Culvert | 10 nos | 04nos |

पथ निरीक्षण के दौरान पथ में कोई भी कार्य प्रगति पर नहीं पाया गया। कार्य की स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि संबंधित संवेदक द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है एवं कई दिनों से कार्य बन्द रखा गया है।

(Handwritten Signature)
22-4-26
अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक- 469

दिनांक- 24/04/2026

प्रतिलिपि :-कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्य को तीव्र गति से कराते हुए योजना को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि संवेदक द्वारा कार्य में यथोचित प्रगति नहीं लाई जाती है तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(Handwritten Signature)
22-4-26
अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।