

Purna Devi

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक- 20.09.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन Widening & Strengthening of Dhamdaha (Nehru Chowk) to Bihariganj Boarder via Barhara Kothi Road from km 0 to 20.25 (Total Length of Road 20.25km) पथ का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिये गये-

संस्थित पदाधिकारी-

- (1) श्री नवाब आलम, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ
- (2) श्री वासुदेव नन्दन, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (3) श्री राजीव कुमार, सहायक अभियंता, (अनु०), संविदा, पथ अंचल, पूर्णियाँ
- (4) श्री फरीद अहमद, सहायक अभियंता (संविदा), पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (5) श्री गोपाल मंडल, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (6) श्री मिथिलेश मंडल, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (7) श्री प्रकाश यादव, संवेदक प्रतिनिधि

उक्त पथ की लंबाई 20.25 कि० मी० एवं चौड़ाई 7 मी० है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 6699(एस), दिनांक- 29.08.2018 द्वारा रू० 7906.38 लाख मात्र है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, के० नि० सं०, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 977 अनु०, दिनांक- 06.11.2018 द्वारा 9098.78 लाख मात्र के लिए प्रदान किया गया है। उक्त कार्य के एकरारनामा की राशि रू० 8342.02532 लाख मात्र है एवं यह कार्य कैलाश प्रसाद यादव, सुपौल को आवंटित है। इस कार्य के एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 24.01.2020 एवं समाप्ति की तिथि 23.04.2022 निर्धारित थी। एकरारनामा के तहत उक्त पथ में निम्नलिखित कार्य किया जाना प्रावधानित है:-

ITEM	Target as per agreement	Achievement from 24-01-2020 to 20-09-2023	REMARKS
E/W	20.25 Km	20.25	स्थल पर गिड़ी कम पाई गई।
GSB	19.946 Km	19.946 Km	
WMM	17.448 Km	17.20 Km	
DBM	17.448 Km	17.00 Km	
BC	17.448 Km	16.8 km	650 m बाकी है।

1410/10
1440
14/10/23

DLC	2.498 Km	2.498 km	
PCC	2.498 Km	2.498	
CD	9 no.	9 no.	
HI RCC Bridge	8 no.	8 no.	

उक्त कार्य के प्रारंभ हुए लगभग चार वर्ष हो चुके हैं। तत्पश्चात निरीक्षण के दौरान पथ में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:-

- पथ के 1ले कि० मी० में BC एवं PQC कार्य किया हुआ पाया गया।
- पथ के 2रे कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 3रे कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 4थे कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया एवं Existing Culvert का पारापेट क्षतिग्रस्त पाया गया।
- पथ के 5वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 6ठे कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया एवं उक्त कि० मी० में नवनिर्मित पुल में सुरक्षात्मक कार्य प्रगति में पाया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षात्मक कार्य बिना Filter Media के कराते हुए पाया गया।
- पथ के 7वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 8वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 9वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया एवं PQC कार्य किया हुआ पाया गया। उक्त चैनेज में नवनिर्मित पुल का सुरक्षात्मक कार्य प्रगति में पाया गया।
- पथ के 10वें कि० मी० में BC एवं PQC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया। साथ ही BT पथ में Road Marking नहीं किया गया है।
- पथ के 11वें एवं 12वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया परन्तु उक्त कि० मी० में Road Marking नहीं किया हुआ पाया गया।
- पथ के 13वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया। उक्त चैनेज पर नवनिर्मित पुल के पहुँच पथ में BC कार्य किया हुआ नहीं पाया गया।
- पथ के 14वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया। साथ ही उक्त चैनेज में नवनिर्मित पुल के पहुँच पथ में DBM कार्य प्रगति में पाया गया।
- पथ के 15 वें कि० मी० में BC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 16वें कि० मी० में BC एवं PQC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया। साथ ही उक्त कि० मी० में नवनिर्मित पुल के पहुँच पथ में मिट्टी कार्य प्रगति में पाया गया।
- पथ के 17वें कि० मी० में लगभग 560 मी० लंबाई में PQC कार्य किया हुआ पाया गया एवं शेष बचे पथांश में BC कार्य नहीं किया हुआ पाया गया।
- पथ के 18वें कि० मी० में BC एवं PQC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया।
- पथ के 19वें में कि० मी० में लगभग 130 मी० पथांश में PQC कार्य किया हुआ पाया। शेष बचे पथांश एवं नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल के पहुँच पथ में WMM कार्य किया हुआ पाया गया।
- पथ के 20वें कि० मी० में BC एवं PQC कार्य पूर्ण किया हुआ पाया गया। उक्त कि० मी० में Road Marking नहीं किया हुआ पाया गया।
- पथ के 21वें(अंश) कि० मी० लगभग 250 मी० में BC कार्य किया हुआ पाया गया एवं उक्त पथांश में Road Marking नहीं किया गया है।

स्थल निरीक्षण के दौरान संवेदक प्रतिनिधि द्वारा पथ कार्य को 4 अक्टूबर 2023 तक एवं पुल का सुरक्षात्मक एवं पहुँच पथ का कार्य माह अक्टूबर के अंत तक करने का

आश्वासन दिया गया। पथ में कहीं कोई Hindrance नहीं रहने बाद भी कार्य एक वर्ष 07 माह
दील जाने बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है, जो कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के कार्य
के प्रति बरती गई शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

ह0/-

अधीक्षण अभियंता

प0 नि0 वि0, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
समर्पित।

दिनांक-

ह0/-

अधीक्षण अभियंता

प0 नि0 वि0, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक-1045

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि संपूर्ण कार्य को अक्टूबर माह तक करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक-23/09/2023

अधीक्षण अभियंता

प0 नि0 वि0, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

23/09/23