

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-17.04.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन फरियानी चौक (एन० एच० 31) से बहेलिया स्थान (धमदाहा रूपौली एस० एच० 65) भाया चपय कामाख्या स्थान से मजरा, ककरजन, मुढी, सहारा पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पथ का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निदेश दिये गये:-

उपस्थित पदाधिकारी:-

- (1) श्री इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ
- (2) श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (3) श्री दिनेश प्रसाद मंडल, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (4) श्री सुधांशु शेखर, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (5) संवेदक प्रतिनिधि

उक्त पथ की लंबाई 20.84 कि० मी० एवं चौड़ाई 3.75 मी० है, जिसे 5.5 मी० किया जा रहा है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 7611(एस), दिनांक- 01.10.2018 द्वारा रू० 4528.12 लाख मात्र है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता(या०), उ० बि० उ०, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 3568 अनु०, दिनांक- 01.11.2018 द्वारा रू० 4275.78 लाख मात्र के लिए प्रदान किया गया है। उक्त कार्य के एकरारनामा की राशि रू० 3811.37403 लाख मात्र है। इस कार्य के एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 06.03.2019 एवं समाप्ति की तिथि 06.03.2021 निर्धारित थी। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक- 31.03.2024 तक समयवृद्धि प्रदान की गई है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक- 526, दिनांक- 22.05.2024 द्वारा संवेदक को डिबार किया गया है। साथ ही 2 प्रतिशत LD भी जब्त की गई है।

पथ के निरीक्षण के दौरान 19 वें कि० मी० में BC कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्यपालक अभियंता को स्थल पर पथ में शेष बचे कार्य को त्वरित गति से कराते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

J. Panda
19-4-25
अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक- 470

प्रतिलिपि :-कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं दिए गए निदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित।

दिनांक-19/04/2025
J. Panda
19-4-25

अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।