

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा।

Mob. No. - +91 9470001337

E-mail ID – sercdbhojpur@gmail.com

दिनांक 15.01.2026 को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा पथ प्रमंडल, कोचस अन्तर्गत पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

उपस्थित पदाधिकारीगण:- (1) श्री विभूति चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस।

(2) श्री कामता प्रसाद सत्यार्थी, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस।

(3) श्री सत्येन्द्र कुमार गहलौत, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस।

(i) **Widening and Strengthening work from Beda Babura Canal to NH-19 (Part-2) (Total Length 1.52 km) in Rohtas District for the year 2024-25 :-**

यह पथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में उद्घोषित है। इस पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 901.22 लाख है। संवेदक Rakesh Chaubey द्वारा कार्य प्रारम्भ की तिथि 11.08.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.08.2026 है। वर्तमान पथ में Widening Portion में GSB का कार्य करने एवं कार्यपालक अभियंता को शीघ्र पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(ii) **Widening and Strengthening work from Beda Canal (Babura) to Railway link road (Part-I) (Total Length -0.575 km.) of Old G.T. Road under Road Division, Kochas for the year 2024-25 :-**

यह पथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में उद्घोषित है। इस पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 142.00 लाख है। संवेदक M/s Waris Buildicon Pvt. Ltd. कार्य प्रारम्भ की तिथि 08.09.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 07.01.2026 है। इस पथ की लम्बाई 0.575 मी० तथा वर्तमान Carriage 3.75m है। पथ में 5.50मी० PQC का कार्य किया जाना है। वर्तमान में पथ में GSB का कार्य किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता को शीघ्र PQC का कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(iii) **Construction of Bypass on Ara-Mohania Road in Kochas for the year 2024-25 :-**

यह पथ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के क्रम में उद्घोषित है। इस पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 5409.41 लाख है। संवेदक M/s Brijendra Kumar Singh कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.09.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 05.03.2027 है। इस पथ में लगभग 3.00कि०मी० लम्बाई में Widening तथा GSB का कार्य किया जा चुका है। इस पथ के चैनेज 2+110 तथा 2+790 कि०मी० पर क्रमशः एक अद्द 1/22/0 तथा एक अद्द 1/33/0 अकार का Box Culvert का निर्माण कार्य प्रगति में पाया गया। इस पथ के 6टे कि०मी० में Widening तथा GSB का कार्य प्रगति में पाया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पथ के दोनों तरफ के पेड़ों के पातन एवं Tree Protection Plan DFO Sasaram को समर्पित किया चुका है। जिसकी स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है। कार्यपालक अभियंता को Tree Protection Plan Approve कराते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

अधीक्षण अभियंता  
भोजपुर पथ अंचल, आरा।  
16/01/26

ज्ञापांक.....111...../

दिनांक 16/01/26/

प्रतिलिपि :- (1) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,

(2) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,

(3) मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

o/c

अधीक्षण अभियंता  
भोजपुर पथ अंचल, आरा।  
16/01/26