

**अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत पथ का दिनांक-05.06.2025 को किये गये स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन।**

**निरीक्षण के दरम्यान उपस्थिति पदाधिकारी :-**

- i) श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।
- ii) श्री अशोक कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।
- iii) श्री मनीष आनन्द, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, नालन्दा।
- iv) श्री उदय नारायण, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ।
- v) श्री पप्पु शर्मा, संवेदक का Site Engineer


**पथ निरीक्षण :-पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ**

1. i) पथ/कार्य का नाम - नूरसराय से सिलाव भाया बेगमपुर कि०मी० 13.12 से 22.17 कि०मी० का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं निर्माण कार्य वर्ष 2024-25
- ii) पथ की लंबाई - 9.05 कि०मी०
- iii) पथ की प्रस्तावित चौड़ाई - 2 Lane with paved shoulder (10.00 m)
- iv) द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति - राशि 23665.58 लाख मात्र  
विभागीय पत्रांक 602(एस) दिनांक 24.01.2020
- v) द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति - राशि 23665.58 लाख मात्र  
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प0नि0वि0 के पत्रांक 816 अनु० दिनांक 01.11.2019
- vi) एकरारनामा सं० - 03/SBD/2024-25
- vii) कार्य प्रारंभ की तिथि - 22.01.2025
- viii) कार्य समाप्ति की तिथि - 21.07.2026 (18 माह)
- ix) संवेदक का नाम - राज कुमार सिंह, राजा कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०

मद	E/W	GSB	WMM	DGBM	BC	Box Culvert	HP Culvert	Retaining Wall
लक्ष्य	9.05 km	9.05 km	9.05 km	9.05 km	9.05 km	2/33/0 - 10 Nos 1/33/0 - 2 Nos 2/22/0 - 9 Nos 1/44/0 - 1 No. 3/33/0 - 1 No. 1/64/0 - 1 No.	1000 mm Dia - 27 Nos	H = 3.00m - 80m Length H = 4.00m - 20m Length H = 5.00m - 20m Length
प्रगति	5.00 Km	Nil	Nil	Nil	Nil	2/33/0 - 1 No. 1/33/0 - 1 No.	16 Nos.	Nil

दिनांक 05.06.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमंडलीय अभियंताओं एवं संवेदक के Site Engineer के साथ विषयांकित पथ का स्थल निरीक्षण किया गया। पथ के चैनेज 17.00 कि०मी० से चैनेज 22.17 कि०मी० में मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मिट्टी का कार्य लगभग 3.00 कि०मी० में किया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। पथ में कुल 27 Nos H.P Culvert में से 16 Nos H.P Culvert का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 17 वें H.P Culvert (16th Km) का कार्य प्रगति में पाया गया। साथ ही 02 Box Culvert (1/64/0 & 2/33/0) का कार्य भी प्रगति पर है।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराया जाय।

  
 अधीक्षण अभियंता  
 केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।  
 13/6/25

ज्ञापांक 1358 दिनांक 13/06/25  
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।

13/6/25  
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 1358 दिनांक 13/06/25  
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/6/25

13/6/25  
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 1358 दिनांक 13/06/25  
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

13/6/25

13/6/25  
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

13/6/25