

**अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा
प्रगति यात्रा की योजनाओं का पथ प्रमंडल, हिलसा/पथ प्रमंडल,
बिहारशरीफ अन्तर्गत पथों का दिनांक- 27.01.2026 को समीक्षात्मक बैठक
उपस्थिति पदाधिकारी :-**

- (1). श्री नवल किशोर सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा/बिहारशरीफ
- (2). श्री निशांत अभिषेक, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (3). श्री सकील असरफ, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
- (4). श्री विश्वपाल, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, राजगीर, हिलसा
- (5). श्रीमति अनुशुधा कुमारी, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
- (6). श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
- (7). श्री उदय कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
- (8). श्री धीरज कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (9). संवेदक बिपुल कुमार सिंह

क्रम सं०-1

- | | | |
|--|---|--|
| (क) कार्य का नाम | | Widening and Strengthening work from Two Lane to Four Lane of NH-82 (km 77 near Hasanpur to Rajgir International Sports Academy More) via Rajgir bypass km 0.00 to 7.200 for the year 2025-26 |
| 1. प्रशासनिक स्वीकृति | - | विभागीय पत्रांक 1903 (एस) पटना दिनांक 05.03.2025
रु० 13914.70 लाख मात्र |
| 2. तकनीकी स्वीकृति | - | मुख्य अभियंता, के०नि०सं०, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक 265
अनु० दिनांक 05.05.2025 रु० 13172.52 लाख मात्र |
| 3. एकरानामा संख्या | - | 01SBD/2025-26 |
| 4. संवेदक का नाम | - | S.K Interprigess |
| 5. कार्य प्रारम्भ की तिथि | - | 09.09.2025 |
| 6. कार्य समाप्ति की तिथि | - | 08.03.2027 (कार्य अवधि 18 माह) |
| 7. एकरारनामा की राशि | - | 5337.26979 लाख |
| 8. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई- | | Four Lane 2 x (7.0m Road + 3.0m Paved Shoulder) |
| 9. पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण | | |
| पथ कार्य - | | |

मद	E/W	GSB	WMM	DBM	BC
लक्ष्य (कि०मी०)	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
प्रगति (कि०मी०)	2.2	2.2	0	0	0

पुल/ पुलिया कार्य -

मद	Box cell	HP Culvert
लक्ष्य	25 Nos.	18 Nos.
प्रगति	3	11

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पथ में E/W एवं GSB का कार्य कराया जा रहा है। समीक्षा उपरांत पाया गया कि कार्य की प्रगति धीमी है। अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

आज की बैठक के बारे में पूर्व से संवेदक को सूचित किया गया था, मगर संवेदक एवं उसके प्रतिनिधी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जो खेदजनक है। भविष्य में इस आशय की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए संवेदक को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय।

पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ
क्रम सं०-1

अस्थावाँ-सकसोहरा पथ के कि०मी० 0.00 (बेनार मोड़) से कि०मी० 18.45 (सकसोहरा) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य :-
पथ की लंबाई - 18.45 कि०मी०

- 1) पथ की प्रस्तावित चौड़ाई - 10.0M
- 2) प्रशासनिक स्वीकृति - राशि 9671.47 लाख मात्र
विभागीय पत्रांक 1707(एस) दिनांक 25.02.2025
- 3) तकनीकी स्वीकृति - राशि 8982.76 लाख मात्र
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प०नि०वि० के पत्रांक 179 अनु०
दिनांक 27.03.2025
- 4) एकरारनामा सं० - 01/SBD/2025-26
- 5) कार्य प्रारंभ की तिथि - 08.08.2025
- 6) कार्य समाप्ति की तिथि - 07.02.2027
- 7) संवेदक का नाम - M/S Sunny Engineering Work

मद	E/W	GSB	WMM	DGBM	BC	Box Culvert	HP Culvert
लक्ष्य	18.026 km	18.026 km	18.026 km	18.026 km	18.026 km	15 Nos	16 Nos
प्रगति	1.7 Km	Nil	Nil	Nil	Nil	1 No	Nil

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पथ में दो Box Culvert 1/33/0 एवं 3/33/0 का कार्य प्रारंभ किया गया है तथा 2 कि०मी० पथ में रोड क्रस्ट Dismantling का कार्य किया जा रहा है। समीक्षा उपरांत पाया गया कि कार्य की प्रगति धीमी है। अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

आज की बैठक के बारे में पूर्व से संवेदक को सूचित किया गया था, मगर संवेदक एवं उसके प्रतिनिधी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जो खेदजनक है। भविष्य में इस आशय की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए संवेदक को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय।





क्रम सं०-2

Widening and Strengthening of Bihar Bakhtiyarpur Road from Kargil Chowk to Pachasa More (Length-8.00 Km) under Road Division, Biharsharif (OPRMC) NABARD

पथ की लंबाई - 8.00 कि०मी०

1. प्रशासनिक स्वीकृति - विभागीय पत्रांक 9606 (एस) पटना दिनांक 30.12.2025
रु० 4214.89 लाख मात्र
 2. तकनीकी स्वीकृति - मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक 1063
अनु० दिनांक 25.03.2025 रु० 3561.8 लाख मात्र
 3. एकरानामा संख्या -
 4. संवेदक का नाम - Surendra Prasad & Co.
 5. कार्य प्रारम्भ की तिथि -
 6. कार्य समाप्ति की तिथि - (कार्य अवधि 18 माह)
 7. एकरारनामा की राशि - लाख
 8. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई - 2 x 7.00 मी०
- पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण

मद	E/W	GSB	WMM	DGBM	BC	RCC Slab Culvert	Drain
लक्ष्य	6.2 Km	6.2 Km	6.2 Km	6.2 Km	6.2 Km	4.0 Nos	6.4 Km
प्रगति	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

आज की बैठक के बारे में पूर्व से संवेदक को सूचित किया गया था, मगर संवेदक एवं उसके प्रतिनिधी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जो खेदजनक है। भविष्य में इस आशय की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए संवेदक को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाय। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि कार्य का एकरारनामा शीघ्र सम्पादित करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जाय।

क्रम सं०-3

Widening and Strengthening for left portion of NH-82 from Aitwari Bazar to Upraura More (NH-82 New Bypass) via Collectorate Office (Nalanda) Naisarai & Khandakpar More (Length 6.00 Km)

पथ की लंबाई - 6.00 कि०मी०

1. प्रशासनिक स्वीकृति - विभागीय पत्रांक 1729 (एस) पटना दिनांक 28.02.2025
रु० 3035.36 लाख मात्र
2. तकनीकी स्वीकृति - मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक 1091
अनु० दिनांक 26.03.2025 रु० 2393.43 लाख मात्र
3. एकरानामा संख्या -
4. संवेदक का नाम - M/S Balkrishna Bhalotia Construction Pvt. Ltd.
5. कार्य प्रारम्भ की तिथि -
6. कार्य समाप्ति की तिथि -

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

7. एकरारनामा की राशि - लाख

8. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई- 10.0 मी०


पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण

मद	E/W	GSB	WMM	DGBM	BC	Box Culvert	Drain
लक्ष्य	4.068 km	4.068 km	4.068 km	4.068 km	4.068 km	4 Nos	8 Km
प्रगति	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

बैठक में उपस्थिति संवेदक प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि जल्दी ही एकरारनामा का कार्य सम्पादित करे।

संवेदक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 1 फरवरी 2026 से कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पथ के दोनों तरफ अतिक्रमण है जिसके लिए कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि जिला पदाधिकारी के सहयोग से पथ को अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु कार्रवाई की जाय।

Utility Shifting का प्राक्कलन स्वीकृत है। अतः संवेदक का निदेशित किया गया कि Utility Shifting का कार्य 01 फरवरी 2026 से प्रारंभ कर दें।



31/01/26
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।

ज्ञापांक 2/2

दिनांक 31/01/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, प०नि०वि०, हिलसा/बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।



31/01/26
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।

ज्ञापांक 2/2

दिनांक 31/01/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


31/01/26
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।

ज्ञापांक 2/2

दिनांक 31/01/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


31/01/26
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।

ज्ञापांक 2/2

दिनांक 31/01/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


31/01/26
अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।


31/01/26