

अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत पथों का दिनांक- 22.11.2025 को किये गये स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन।

निरीक्षण के दरम्यान उपस्थिति पदाधिकारी :-

- (1). श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना।
- (2). श्री नवल किशोर सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (3). श्री निशांत अभिषेक, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (4). श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (5). संवेदक प्रतिनिधि

क्रम सं०-1

(क) कार्य का नाम

Construction of Double Lane with Paved Shoulder of Islampur Bypass from Ch.-0+000 Km to Ch.-7+700 Km (Total length 7.700 Km) & Construction of 3nos. H.L. R.C.C Bridge in Nalanda District under Road Division, Hilsa for the year 2024-25

1. प्रशासनिक स्वीकृति - विभागीय पत्रांक 2132 (एस) पटना दिनांक 28.02.2019
रु० 22738.31 लाख मात्र
2. तकनीकी स्वीकृति - रु० 22738.31 लाख मात्र
3. पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति- मुख्य अभियंता, के०नि०सं०, प०नि०वि०, पटना का ज्ञापांक 301
अनु० दिनांक 30.07.2024 रु० 17881.45 लाख मात्र
4. एकरानामा संख्या - 03 SBD/2024-25
5. संवेदक का नाम - Vinay Construction
6. कार्य प्रारम्भ की तिथि - 26.10.2024
7. कार्य समाप्ति की तिथि - 25.07.2026 (कार्य अवधि 21 माह)
8. एकरारनामा की राशि - 3653.42560 लाख
9. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई- 10.00 मी०
10. पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण

पथ कार्य -

मद	E/W	GSB	WMM	DBM	BC
लक्ष्य (कि०मी०)	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
प्रगति (कि०मी०)	3.50	2.65	1.50	0	0

पुल/ पुलिया कार्य -

मद	Box cell	HP Culvert	H.L Bridge
लक्ष्य	9 Nos.	3 Nos.	3 No.
प्रगति	6 No. Complete 3 No. Work in Progress	3 No. Work in Progress	3 No. Work in Progress

पथ के निरीक्षण के क्रम में 3.5 कि०मी० में Earth Work एवं Sub Grade कार्य पूर्ण पाया गया है। 2.65 कि०मी० में GSB एवं 1.5 Km में WMM का कार्य प्रगति पर है। पथांश 3+700 कि०मी० उच्चस्तरीय RCC Bridge (1x12m) में 2 Deck Slab का कार्य पूर्ण पाया गया। पथांश 4+030 में उच्चस्तरीय RCC Bridge (4x14m) में Abutment Shaft तक का कार्य पूर्ण पाया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल-9 Box Culvert में से कुल-6 Box Culvert का कार्य करा लिया गया। शेष 3 Box Culvert का कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि शेष बचे हुए कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य कराना सुनिश्चित करें।

क्रम सं०-2

- (क) कार्य का नाम **Widening and Strengthening work from Two Lane to Four Lane of NH-82 (km 77 near Hasanpur to Rajgir International Sports Academy More) via Rajgir bypass km 0.00 to 7.200 for the year 2025-26**
1. प्रशासनिक स्वीकृति - विभागीय पत्रांक 1903 (एस) पटना दिनांक 05.03.2025
रु० 13914.70 लाख मात्र
 2. तकनीकी स्वीकृति - मुख्य अभियंता, के०नि०सं०, प०नि०वि०, पटना का पत्रांक 265
अनु० दिनांक 05.05.2025 रु० 13172.52 लाख मात्र
 3. एकरानामा संख्या - 01SBD/2025-26
 4. संवेदक का नाम - S.K Interprigess
 5. कार्य प्रारम्भ की तिथि - 09.09.2025
 6. कार्य समाप्ति की तिथि - 08.03.2027 (कार्य अवधि 18 माह)
 7. एकरारनामा की राशि - 5337.26979 लाख
 8. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई- 7.00 मी०
 9. पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण
पथ कार्य -

मद	E/W	GSB	WMM	DBM	BC
लक्ष्य (कि०मी०)	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974
प्रगति (कि०मी०)	0.5	0.5	0	0	0

पुल/ पुलिया कार्य -

मद	Box cell	HP Culvert
लक्ष्य	25 Nos.	18 Nos.
प्रगति	0	0


पथ के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पथ के 1st Km में 500 मी० में E/W & GSB का कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य कराना सुनिश्चित करें।





क्रम सं०-3

(क) राजकीय उच्च पथ सं०-78 (SH-78) के पथांश 0+230 (माघोपुर चौक) से 8+230 (सालेपुर) को सतह नवीनीकरण कार्य :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पथ को दिनांक 03.09.2025 द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), प०नि०वि०, पटना के अध्यक्षता में OPRMC-II Package No.-40A में शामिल करते हुए OM & PM के Surface Renewal करने का निर्देश दिया गया है। जिसके तहत पथ का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, दक्षिण, प०नि०वि०, पटना को समर्पित किया गया है।


अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।


02/12/25