

अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत पथों का दिनांक- 25.02.2025 को किये गये स्थल निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन।
निरीक्षण के दरम्यान उपस्थिति पदाधिकारी :-

- (1). श्री साधु शरण, अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना।
- (2). श्री समलदेव कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (3). श्री निशांत कुमार, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (4). श्री मिथिलेश प्रसाद, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा
- (5). संवेदक प्रतिनिधि

(1) Widening & strengthening of Ramghat (NH-30A) to Lachhubigha Railway crossing Road(0.00 to 2.75 km) :-

उपरोक्त पथ नाबार्ड योजनान्तर्गत SBD के तहत पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, हिलसा अन्तर्गत संवेदक Sunny contractors & Engineers Pvt Ltd द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। एकरारनामा के अनुसार कार्य के प्रारंभ की तिथि 21.01.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21.07.2024 है। उक्त योजना में भू-अर्जन में विलम्ब के कारण कार्य का EOT दिनांक 31.03.2025 तक का प्रस्ताव मुख्य अभियंता, दक्षिण, प0नि0वि0, पटना को भेजा गया है। पथ के निरीक्षण के क्रम में संवेदक द्वारा कुल लंबाई 2.75 कि0मी0 में DBM एवं BC का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। पथ के पथांश 1+615 में Box Culvert (1/64/0) पर Retaining Wall का कार्य एवं Boulder Pitching का कार्य प्रगति पर पाया गया। पथ के पथांश 2 कि0मी0 से 2.75 कि0मी0 तक Utility Shifting का कार्य कराया जा रहा है।

कार्य के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को दिया गया।

(2) हिलसा नूरसराय पथ के 12वें कि0मी0 उच्चस्तरीय पुल (3x16.0) :-

उपरोक्त उच्चस्तरीय पुल SBD के तहत पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, हिलसा अन्तर्गत संवेदक Sunny contractors & Engineers Pvt Ltd. द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। एकरारनामा के अनुसार कार्य के प्रारंभ की तिथि 10.12.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 09.09.2025 है। पुल के निरीक्षण के क्रम में Sub Structure का कार्य पूर्ण हो गया है, Abutment (A1) एवं Pier (P1) के बीच Girder हेतु Reinforcement Binding का कार्य प्रगति पर है। कार्य के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को दिया गया।

(3) इस्लामपुर बाईपास (कुल लं0-7.70 कि0मी0) :-

उपरोक्त पथ SBD के तहत पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, हिलसा अन्तर्गत संवेदक Vinay Construction Pvt. Ltd. द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। एकरारनामा के अनुसार कार्य के प्रारंभ की तिथि 26.10.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 25.07.2026 है। पथ के निरीक्षण के क्रम में 2.6 कि0मी0 में Earth Work का कार्य पूर्ण हो गया है एवं Sub Grade का कार्य प्रगति पर है। पथांश 4+030 में उच्चस्तरीय RCC Bridge (4x14m) में Pile का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं Pile Cap का कार्य प्रगति पर है। पथांश 6+250 कि0मी0 उच्चस्तरीय RCC Bridge (2x12m) में Pilling का कार्य प्रगति पर है। पथांश 3+550 कि0मी0 में Box Culvert (Size 1/22/0) का कार्य पूर्ण हो चुका है। पथांश 4+450 कि0मी0 में Box Culvert (Size 1/64/0) का Wall Casting का कार्य प्रगति पर पाया गया। पथांश 5+850 कि0मी0 में Box Culvert (Size 3/33/0) का Base Slab Reinforcement Binding का कार्य प्रगति पाया गया। पथांश 6+370 कि0मी0 में Box Culvert (Size 1/44/0) के लिए Excavation का कार्य कराया जा रहा है। कार्य में तेजी लाने हेतु कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को निर्देश दिया गया।







(4) Construction of Four Lane approach road from SH-71 (at Ch. 57+400) to


International Cricket Stadium Rajgir :- उपरोक्त पथ नाबार्ड योजना के तहत पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, हिलसा अन्तर्गत संवेदक Kumar Construction, Nawada द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। एकरारनामा के अनुसार कार्य के प्रारंभ की तिथि 18.10.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 17.04.2025 है। पथ के निरीक्षण के क्रम में पथांश 0+00 से 1+100 में दोनों तरफ 10 मी0 में GSB एवं WMM का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पथांश 1+100 से 1+350 तक GSB एवं WMM का कार्य प्रगति पर पाया गया। साथ ही 3 अदद RCC Cross Drain एवं कुल 1200 मी0 में Longitudinal Drain का कार्य पूर्ण पाया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त पथांश में शीघ्र ही DBM का कार्य चालू किया जायेगा। कार्य के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को दिया गया।


ज्ञापांक 492 दिनांक 25/02/2025
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, हिलसा को सूचनार्थ प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।


25/02/25


ज्ञापांक 492 दिनांक 25/02/2025
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



अधीक्षण अभियंता
केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।



25/02/25

ज्ञापांक 492 दिनांक 25/02/2025
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अधीक्षण अभियंता
केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।


25/02/25


अधीक्षण अभियंता
केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।


25/02/25