

दिनांक-24.02.2025 को अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल पटना सिटी, गुलजारबाग, पटना-7 के अन्तर्गत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

उपस्थिति:-

- 1) श्री आलोक कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना।
- 2) श्री बबलू कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोकामा, पथ प्रमंडल पटना सिटी।
- 3) श्री रूपेश कुमार, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोकामा।
- 4) सुरेन्द्र प्रसाद एण्ड लहरी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०, संवेदक प्रतिनिधि
- 5) महेश कुमार सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०, संवेदक

(क)	कार्य का नाम		
		-	बख्तियारपुर बाढ़-मोकामा पथ (एन०एच०-31 Left Out Portion) के अथमलगोला से मोकामा बाटा चौक तक (कुल लम्बाई- 45.7 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2024-25
1.	प्रशासनिक स्वीकृति	-	विभागीय पत्रांक-1905 (S) दिनांक-05.03.2025 ₹ 24988.10 लाख
2.	तकनीकी स्वीकृति	-	मुख्य अभियंता, दक्षिण का पत्रांक-1093 अनु० दिनांक-26.03.2025 ₹ 19079.18 लाख एवं मुख्य अभियंता, दक्षिण का पत्रांक-225 अनु० दिनांक-18.01.2026 ₹ 22997.42 लाख (संशोधित)
3.	परिमाण विपत्र की राशि	-	₹ 178833.67739 लाख
4.	एकरारनामा संख्या	-	03/SBD/2025-26
5.	संवेदक का नाम	-	सुरेन्द्र प्रसाद एण्ड लहरी कंस्ट्रक्शन प्रा०लि०
6.	कार्य प्रारम्भ की तिथि	-	04.10.2025
7.	कार्य समाप्ति की तिथि	-	03.04.2027 (18 माह)
8.	एकरारनामा की राशि	-	₹ 13810.39977 लाख
9.	पथ की प्रस्तावित चौड़ाई	-	11 मी०

पथ कार्य :

मद	E/W	GSB	WMM	DBM	BC	Drain
लक्ष्य (कि०मी०)	45.7	45.7	45.7	45.7	45.7	25.50
प्रगति (कि०मी०)	28.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00

पुल-पुलिया कार्य :

मद	Box Cell Culvert	HP Culvert
लक्ष्य (संख्या)	23	7
प्रगति (संख्या)	08	0

निरीक्षण के क्रम में पाया गया की 02 अदद 1/66/0 Box Culvert, 06 अदद 1/22/0 Box Culvert का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा 04 अदद 1/22/0 Box Culvert का Slab Casting हो चुका है। पथ में E/W, GSB तथा WMM का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य की प्रगति संतोषप्रद है।

2

(ख)	कार्य का नाम	-	बी०एन०एम० कॉलेज घाट बड़हिया जिला-लखीसराय से प्रारम्भ होकर महारानी स्थान, पंचमहला, डुमरा, नौरंगा होते हुए मराठी जिला-पटना तक पथ के निर्माण कार्य (कुल लम्बाई- 10.00 कि०मी०) (PART-B Length: 5.30 कि०मी०) कार्य वर्ष 2024-25
1.	प्रशासनिक स्वीकृति	-	विभागीय पत्रांक-1909 (S) दिनांक-05.03.2025 ₹ 11621.71 लाख
2.	तकनीकी स्वीकृति	-	मुख्य अभियंता, दक्षिण का पत्रांक-1156 अनु० दिनांक-02.04.2025 ₹ 10232.22 लाख
3.	परिमाण विपत्र की राशि	-	₹ 2162.18690 लाख
4.	एकरारनामा संख्या	-	02/SBD/2025-26
5.	संवेदक का नाम	-	महेश कुमार सिंह कंस्ट्रक्सन प्रा०लि०
6.	कार्य प्रारम्भ की तिथि	-	09.09.2025
7.	कार्य समाप्ति की तिथि	-	08.09.2026 (12 माह)
8.	एकरारनामा की राशि	-	₹ 2033.53678 लाख
9.	पथ की प्रस्तावित चौड़ाई	-	5.50 मी०

पथ कार्य :

मद	E/W	GSB	DLC	PQC	Drain
लक्ष्य (कि०मी०)	5.3	5.3	5.3	5.3	4.00
प्रगति (कि०मी०)	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

पुल-पुलिया कार्य :

मद	Box Cell Culvert	HP Culvert
लक्ष्य (संख्या)	08	-
प्रगति (संख्या)	0	-

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पथ के तीसरे कि०मी० में E/W का कार्य आंशिक रूप से प्रगति पर है। साथ ही कार्य स्थल पर पर्याप्त निर्माण सामग्री का संग्रहण एवं मशीनरी मोबिलाईज नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संवेदक को कई बार अभियंताओं द्वारा दूरभाष एवं स्वयं पत्राचार के माध्यम से भी कार्य को तेजी से करने हेतु निदेशित किया गया है। परन्तु संवेदक द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में स्थल पर उपस्थित संवेदक को पर्याप्त मात्रा में सामग्री संग्रह करते हुए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथों का हस्तांतरण वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ज्ञापांक 431

दिनांक 26/02/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, प०नि०वि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/26
अधीक्षण अभियंता
केन्द्रीय पथ अंचल, प०नि०वि०, पटना।

26/02/26

ज्ञापांक 431 दिनांक 26/02/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

26/02/26

अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 431 दिनांक 26/02/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

26/02/26

26/02/26

अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 431 दिनांक 26/02/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

26/02/26

26/02/26

अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

26/02/26