

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय  
प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक:-21.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत बहादुरगंज-टेढ़ागाछ पथ (कुल लं०-25.00 कि० मी०) का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निदेश दिए गए:-

उपस्थित पदाधिकारी-

- 1- ई० इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियां
- 2- ई० फरीद अहमद, सहायक अभियंता(प्र० प्रा० पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियां
- 3- ई० प्रतीक कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बहादुरगंज
- 4- संवेदक प्रतिनिधि-श्री विष्णु कुमार

उक्त पथ की लंबाई 25.00 कि०मी० एवं चौड़ाई 7.00 मी० है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति रु० 21840.75 लाख मात्र है। उक्त कार्य के एकरारनामा की राशि रु० 11578.87 लाख मात्र है एवं यह कार्य M/s Ganesh Ram Dokania को आवंटित है। कार्य प्रारंभ की तिथि 17.11.2025 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.05.2027 निर्धारित है।

निरीक्षण के दौरान पथ में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:-

1. पथ में निम्न कार्य पाया गया:-

क्र०	मद	लक्ष्य (कि०मी० में०)	प्रगति (कि०मी० में०)
1	E/W	25.00	4.00
2	GSB	25.00	1.50
3	WMM	25.00	1.00
4	Culvert	70 Nos	20 Nos

2. पथ निरीक्षण के दौरान पथ में E/W, GSB एवं Culvert का कार्य प्रगति पर पाया गया।
3. पथ में कई स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, जिसे मोटरेबल करने हेतु निदेशित किया गया।

*J. Janku*  
22.4.26

अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां।

ज्ञापांक- 472

दिनांक- 24/04/2026

प्रतिलिपि :-कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्य को तीव्र गति से कराते हुए योजना को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

*J. Janku*  
22.4.26

अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियां।