

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-25.07.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अधीन धमदाहा से इटहरी भाया ढोकवा, तरौनी, कुकरौन, हरीपुर, कमई, प्रियंकर पथ में मजबूतीकरण पथ का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक निदेश दिये गये:-

उपस्थित पदाधिकारी:-

- (1) ई० इरफान अली, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ
- (2) श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (3) श्री राजीव कुमार, सहायक अभियंता,(अनु०), पथ अंचल, पूर्णियाँ
- (4) श्री फरीद अहमद, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ
- (5) संवेदक प्रतिनिधि

उक्त पथ की लंबाई 20.00 कि० मी० एवं पथ की चौड़ाई 3.75 मी० है। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-5015(एस), दिनांक-01.09.2020 द्वारा रू० 3366.65 लाख मात्र है। तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1026 अनु०, दिनांक-07.10.2020 द्वारा 3359.66 लाख मात्र के लिए प्रदान किया गया है। उक्त कार्य के एकरारनामा की राशि रू० 2621.55678 लाख मात्र है। इस कार्य के एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 01.07.2021 एवं समाप्ति की तिथि 30.06.2023 निर्धारित थी एवं उक्त कार्य हेतु दिनांक- 31.03.2024 तक समयवृद्धि कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रदान की गई है।

निरीक्षण के दौरान पथ में निम्नलिखित स्थिति पाई गई:-

पथ कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पथ फर्निचर कार्य प्रगति में पाया गया।

पथ फर्निचर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश स्थल पर संबंधित अभियंता को दिया गया।

J. Janda
26-7-25
अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक- 956

26/07/2025
दिनांक-29/07/2025

प्रतिलिपि :-कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित एवं स्थल निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित।

J. Janda
26-7-25
अधीक्षण अभियंता

प० नि० वि०, पथ अंचल, पूर्णियाँ।

