

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।**

अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक-23.06.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पथ अंचल, सहरसा के अधीन चल रहे योजनाओं की समीक्षा

उपस्थित पदाधिकारी :-

1. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा।
2. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल।
3. श्री अजीमुद्दीन, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राघोपुर।
4. श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता।
5. श्री सुधीर कुमार, कनीय अभियंता।
6. संवेदक प्रतिनिधि।

पथ प्रमंडल, सुपौल

भारत-नेपाल बॉर्डर रोड सिमरी से छिटही-हरिराहा-फकीरना-एन0एच-106-आनन्दपुर-दौलतपुर-श्रीपुर पथ :- उक्त पथ की लम्बाई 17.868 कि०मी० है। जिसमें SBD के तहत कार्य संवेदक-M/S Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. को आवंटित है। कार्य के एकरारनामा की राशि-5050.15584 लाख मात्र है। कार्य प्रारंभ की तिथि-27.07.2021 एवं एकरारनामा के अनुसार समाप्ति की तिथि-26.07.2023 निर्धारित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रथम समय वृद्धि-31.03.2024 तक दी गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

1. 2सरे कि०मी० में 2/63/0 के Box Culvert का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें एक तरफ का Retaining Wall का कार्य प्रगति में है।
2. 3रे कि०मी० में जल संसाधन विभाग से दिनांक-05.01.2024 को NOC मिलने के बाद भी अभी तक Box Culvert 2/63/0 का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है।
3. 4थे कि०मी० में OPRMC-II/13B/Supaul के पथ के साथ Overlap है, जिसकी स्थिति अच्छी है, परन्तु चौड़ाई-3.75 मी० है, जिससे पुरे पथ को एक समान 5.5mm Width करने के लिए Widening & Strengthening के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति का प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया गया है।
4. 4थे कि०मी० में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित H.L Bridge का Approach Road में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि बरसात के दिनों में High Embankment होने के कारण कटाव हो जाता है, जिसमें Geo Bag का प्राक्कलन हेतु पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति का प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया गया है। Approach पथ के दोनों तरफ घनी आबादी है।
5. 5वें कि०मी० में Box Culvert 1/22/0 बना हुआ परन्तु पैन्टिंग नहीं किया गया है।
6. 6ठे कि०मी० में मूल एकरारनामा के अन्तर्गत प्राक्कलित चैनेज-5.22 में Box Culvert 2/63/0 का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है।
7. 8वें कि०मी० में Irrigation Department के बाँध पर Box Culvert का कार्य प्रगति में पाया गया, जिसका Diversion टुटा हुआ पाया गया, जिसे मरम्मत करने का निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।
8. 10वें कि०मी० में Irrigation Department के बाँध पर Box Culvert का कार्य प्रगति में पाया गया, जिसका Diversion टुटा हुआ पाया गया, जिसे मरम्मत करने का निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

P.T.O

etc

*Mail sent
26/06/24
Amoj*

9. योजना में पथ का कार्य समाप्त हो गया है, परन्तु कि०मी० 0.00 से 10.00 तक में Flank एवं Kilometer Post नहीं पाया गया है।
10. 11वें कि०मी० से 18वें कि०मी० में पथ की स्थिति अच्छी पाई गई है, परन्तु Flank में किसी-किसी स्थान पर Raincut हो गया है, जिसे मरम्मत करने का निर्देश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया है।
11. पुरे पथ में Road Furniture का कार्य नहीं कराया गया है।

निरीक्षण के दौरान संबंधित कनीय अभियंता, श्री उदय कुमार अनुपस्थित पाये गये, जबकि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को पुर्व में सूचना दी गयी थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य को बरसात से पहले पूर्ण करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को दिया गया।

ms
25/06/24
अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

ms
25/06/24

ज्ञापांक 513 /

दिनांक 25.06.2024

प्रतिलिपि:—संबंधित संवेदक को सूचनार्थ एवं दिये गये निर्देश के अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

ms
25/06/24
अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल सहरसा।

ms
25/06/24

ज्ञापांक 513 /

दिनांक 25.06.2024

प्रतिलिपि:—कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अबतक एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं द्वारा की गयी कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना चाहेंगे।

ms
25/06/24
अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल सहरसा।

ms
25/06/24

ज्ञापांक 513 /

दिनांक 25.06.2024

प्रतिलिपि:—मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ms
25/06/24
अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल सहरसा।

ms
25/06/24

ज्ञापांक 513 /

दिनांक 25.06.24

प्रतिलिपि:—मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ms
25/06/24
अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल सहरसा।

ms
25/06/24