

दिनांक-16.12.2023 को श्री राणा प्रभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा द्वारा पथ प्रमण्डल, बेगूसराय अंतर्गत कराये जा रहे योजनाओं की निरीक्षण एवं समीक्षात्मक टिप्पणी।

उपस्थिति :-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. श्री संजय कुमार | :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय |
| 2. श्री दीपक कुमार गुप्ता | :- सहायक अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा |
| 3. श्री ज्योतिन्द्र कुमार जोशी | :- कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय |
| 4. श्री बलराम सिंह | :- संवेदक प्रतिनिधि। |
- | | |
|--|---|
| 1. पथ का नाम | :- BTPS चकिया-गुप्ता-लखमिनीया बांध (बेगूसराय बाईपास) पथ |
| 2. संवेदक का नाम | :- M/s Veena Singh |
| 3. एकरारनामा संख्या | :- 04SBD / 2021-22 |
| 4. कार्य प्रारंभ की तिथि | :- 01.12.2021 |
| 5. कार्य समाप्ति की तिथि | :- 30.11.2023 |
| 6. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | :- ₹ 63,48,00,000=00 |
| 7. एकरारनामा की राशि | :- ₹ 41,84,98,987=00 |
| 8. अद्यतन व्यय की राशि | :- ₹ 36,87,89,704=00 |
| 9. एकरारनामा के अनुसार विभिन्न मदों में प्रावधान एवं संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य की विवरणी :- | |

मदों की विवरणी	एकरारनामा के अनुसार प्रावधान (कि.मी.)	संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य(कि.मी.)
E/W	35.05	34.71
GSB	35.05	34.71
WMM	35.05	34.71
DGBM	35.05	34.71
BC	35.05	34.71
PQC	35.05	34.71
Paver Block	20	10

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूरे पथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में देखा गया कि यह पथ Irrigation के बांध के उपर अवस्थित है, जो पथ के River Side के पूरी लम्बाई में Brick Pitching सीधे Vertical Slope में किया गया है। जिससे Flank का मिट्टी टिक नहीं पा रहा है। जिसे इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को River Side में Geo Cell लगाने हेतु Revised Estimate बनाकर अंचल कार्यालय में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

ह0/-

अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल दरभंगा

ज्ञापांक : 2583 / दरभंगा, दिनांक : 22/12/2023

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित संवेदक को अनुपालन हेतु निदेशित करें।

अधीक्षण अभियंता

पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा

22/12/23