


अजय कुमार आजाद, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी द्वारा दिनांक-17.08.2024 को पथ प्रमंडल, ढाका अंतर्गत NABARD योजना के अधीन NH-104 कृष्णानगर से फेनहारा पथ (कि०मी० 0.00 से 11.00) का निरीक्षण प्रतिवेदन।

उपस्थित पदाधिकारी का नाम-

1. श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका।
2. श्री अमित सैनी, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, चकिया।
3. श्री रवि सिंह, संवेदक प्रतिनिधि


NH-104 कृष्णानगर से फेनहारा पथ (कि०मी० 0.00 से 11.00)

इस पथ की कुल लंबाई 11.00 कि०मी० है। संवेदक Barhonia Engicon Pvt. Ltd. के द्वारा चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। यह पथ NH-104 कृष्णानगर से फेनहारा को जोड़ती है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पथ के कुल लंबाई 6.70 कि०मी० में Bitumen कार्य पूरी चौड़ाई में किया हुआ है। PQC की स्वीकृत लंबाई 3900 मी० में PQC कार्य पूर्ण पाया गया। पथ के 9वे कि०मी० में 2 x 12m Span के HL RCC Bridge का Railing का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पथ के चैनेज 5.06 कि०मी० एवं 9.83 कि०मी० पर 2/33/0 Box Culvert के निर्माण हेतु Diversion का कार्य पूर्ण पाया गया। पथ के Flank में मिट्टी का कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके संबंध में स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं संवेदक प्रतिनिधि को शीघ्र मिट्टी का कार्य एवं HL Bridge के Approach का कार्य तथा शेष बचे पथांश के सभी कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया।


20.8.24
अधीक्षण अभियंता
पथ अंचल, मोतिहारी।


ज्ञापांक- 728 दिनांक- 20.8.24

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


20.8.24
अधीक्षण अभियंता
पथ अंचल, मोतिहारी।

ज्ञापांक- 728 दिनांक- 20.8.24

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।


20.8.24
अधीक्षण अभियंता
पथ अंचल, मोतिहारी।