

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा।**

Mob. No. - +91 9470001337

E-mail ID – sercdbhojpur@gmail.com

दिनांक 05.09.2024 को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा, अन्तर्गत **Left out portion of NH 30 (Kayamnagar to Zero Mile)** एवं NH-30 (आरा) से NH-19 (छपरा) भाया बबुरा-डोरीगंज पथ का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

उपस्थित पदाधिकारीगण :-

- (1) श्री रंजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।
- (2) श्री गौतम कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कोईलवर।
- (3) श्री उमाशंकर लाल, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, पीरो।
- (4) श्री विनोद कुमार, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, आरा।
- (5) श्री पप्पु कुमार, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कोईलवर।
- (6) श्री संजय कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, बड़हरा।

(1) Left out portion of NH 30 (Kayamnagar to Zero Mile) पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 8.60 कि०मी० है, एवं प्रावधानित चौड़ाई चैनेज 0.000 से 5.800 तथा 8.500 से 9.800 कि०मी० तक 4 Lane एवं चैनेज 7.000 से 8.500 तक 2 Lane है। इस पथ Paved Shoulder सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य EPC के तहत संवेदक Surendra Prasad & Lahari Const. Pvt Ltd. को आवंटित किया गया है जिसके एकरारनामा की राशि :- 71,71,71,000.00 है। Appointment की तिथि :- 21.04.2023 को निर्गत किया गया है। कार्य समाप्ति की अवधि 12 माह है।

पथ के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चैनेज 0.00 से चैनेज 3.300 कि० मी० के बीच 4-लेनिंग का कार्य लगभग पूर्ण है जिसमें कुछ जगह (दो मंदिर तथा जैन बाला विश्राम स्कूल) छोड़कर सभी जगह WMM Top Layer complete एवं विटुमेन कार्य 3.1 कि०मी० लगभग पूर्ण पाया गया। चैनेज 3.300 पर HL Bridge का कार्य पूर्ण पाया गया। पथ निर्माण कार्य से संबंधित सूचना पट्ट नहीं पाया गया। कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक को प्रथम एवं अंतिम कि०मी० में Informatory Board लगाने का निदेश दिया गया।

चैनेज 3.300 से 5.800 कि० मी० के बीच 4-लेनिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें कुछ जगह (जैसे उत्कर्मित मध्य विद्यालय, अहिरपुरवा, मिलन गार्डन एवं दलित बस्ती) Permanent Structure (350m लगभग) जो कि पथ के एलाइमेंट में आ रहे है को छोड़कर सभी जगह WMM Top Layer (2.149/2.5km) & Drain Work एवं कुछ अंश में DBM कार्य (500मी० लगभग) पूर्ण पाया गया है। Utility Shifting का कार्य किया जा रहा है। चैनेज 7.00 से 8.500 कि० मी० के बीच 2-लेनिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें पथ के दाये तरफ कुछ जगह जैसे एक मंदिर तथा कुछ Permanent Structure जो कि पथ के एलाइमेंट में आ रहे है को छोड़कर सभी जगह Drain Complete PQC/DBM/BC का कार्य (1.23km/1.5km) पूर्ण पाया गया।

चैनेज 8.500 से 9.800 कि० मी० के बीच 4-लेनिंग का कार्य प्रगति पर है जिसमें पथ के दोनो तरफ E/W का कार्य पूर्ण है। GSB का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। पथ के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 8/11 कल्भर्ट Drain 3429m/5500m GSB 6.5km/8.535, WMM-6.5km/8.185km, DBM- 4.5km/8.185km, BC-4.0/8.185km का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। Utility Shifting का कार्य किया जा रहा है। यह भी पाया गया कि पथ के एलाइमेंट में आ रहे Encroachment को हटाया जा रहा है। कार्य के प्रगति संतोषजनक पाया गया।

कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि उक्त कार्य में तेजी लाकर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित की जाय।

कृ०पृ०उ०



(2) NH-30 (आरा) से NH-19 (छपरा) भाया बबुरा-डोरीगंज पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 21.00 कि०मी० है, चौड़ाई 2x7.5 M है। यह पथ संवेदक मेसर्स एस० एवं पी० इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेभलपरर्स प्रा० लि०, 907 New Delhi house 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 को आवंटित किया गया है।



जिसकी एकरारनामा की राशि :- 74,23,30,428.00 है। कार्यदेश की तिथि :- 16.08.2023 को निर्गत किया गया है। कार्य समाप्ति की तिथि 15.02.2025 (18 माह) है।

संवेदक द्वारा कार्य कार्यक्रम (Work Program) भी दिया गया है। निरीक्षण के समय पथ के Left side पथ में Scarifying (Cold milling machines) का कार्य कि०मी० 1.00 से 14.00 कि०मी० तक लगभग पूर्ण किया पाया गया है। 14 वें कि०मी० में Scarifying कार्य किया जा रहा है एवं DLC 10.0km एवं PQC-8.5km लगभग पूर्ण पाया गया। कार्य की प्रगति धीमी है। कार्य योजना (Work Program) के अनुरूप कार्य संतोष जनक नहीं पाया गया है। Quality Control से संबंधित Lab कैम्प में स्थापित पाया गया है। पथ निर्माण कार्य से संबंधित सूचना पट्ट नहीं पाया गया। कार्यपालक अभियंता तथा संवेदक को प्रथम एवं अंतिम कि०मी० में Informatory Board लगाने का निदेश दिया गया।



कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि उक्त कार्य में तेजी लाकर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित की जाय।


17/09/24
अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

17/09/24

ज्ञापांक.....1013...../ दिनांक.....17/09/24...../
प्रतिलिपि :- (1) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(2) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(3) मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ
समर्पित।


17/09/24
अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

17/09/24

ज्ञापांक.....1013...../ दिनांक.....17/09/24...../
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/09/24
अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

17/09/24