

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा।**

Mob. No. - +91 9470001337

E-mail ID - sercdbhojpur@gmail.com

दिनांक 31.07.2026 को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

उपस्थित पदाधिकारीगण :-

- (1) श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।
- (2) श्री मनीकांत सिंह कुमार, कनीय अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।
- (3) श्री सुरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा।
- (4) संवेदक के प्रतिनिधि

(1). Construction of Proposed By-Pass Road from Ojhawaliya Pul on Bihia-Jagdishpur-Piro-Sikarhatta-Bihta Road to Bachari Pul under Shahabad Road Division, Ara for the year 2024-25.

इस पथ की लम्बाई 2.81 कि०मी० है। कार्य प्रारम्भ तिथि 04.10.2025 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.10.2026 निरीक्षण के क्रम में मिट्टी का कार्य 2.81 कि०मी० में पाया गया। GSB का कार्य 1.3 कि०मी० 1st Lear में पाया गया। इस पथ में वृक्षों के कारण कार्य की प्रगति धीमी पायी गई।

सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पातन/विस्थापन हेतु वृक्ष विस्थापन प्लान परवेश पोद्ल पर अपलोड किया गया है। जो राँची फॉरेस्ट ऑफिस में पेंडिंग है।
(फोटो ग्राफ संलग्न)।

(2). W/S from Kurmuri to Bandhwa Road (Total Length 8.890 km) under Shahabad Road Division, Ara for the year 2025-26.

इस पथ की लम्बाई 8.89 कि०मी० है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 04.10.2025 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 03.10.2026 है। पथ में 8.44मी० Flexible Pavement, 0.450 मी० PQC (Rigid Pavement) तथा 2 कि०मी० में Drain का कार्य किया जाना है। निरीक्षण के क्रम में मिट्टी तथा GSB का कार्य प्रगति में पाया गया। पथ में नहर पर ch 2+20 पर 1/33/0 आकार तथा Change 8.89 पर 1/33/0 आकार का (Box Culvert) का निर्माण कार्य किया जाना प्रावधानित है। Box Culvert का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। Box Culvert निर्माण हेतु सिचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

निरीक्षण के क्रम में सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि पातन/विस्थापन हेतु वृक्ष विस्थापन प्लान परवेश पोद्ल पर अपलोड किया गया है, जो राँची फॉरेस्ट ऑफिस में पेंडिंग है। पथ में Electric Utility का शिफिटिंग भी किया जा रहा है। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी तक बिजली के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति विद्युत विभाग से अप्राप्त है।

कार्यपालक अभियंता को दूरभाष पर सिचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर बिजली का प्राक्कलन स्वीकृत कराते हुए कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही Frequency Wise समाग्रियों की गुणवत्ता की जाँच करने का निदेश दिया गया। (फोटो ग्राफ संलग्न)।

(3). Widening & Improvement to Four Lane from Zero Mile to Patar (Left out of NH 119A) and utility shifting for the year 2024-25


इस पथ की लम्बाई 2.685 कि०मी० है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.09.2025 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 26.06.2026 है। Widening Portion में GSB तथा WMM का कार्य प्रगति में पाया गया। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि वृक्ष पातन/विस्तापन हेतु अनापत्ति प्रमाण अप्राप्त है। पथ को Four lane निर्माण किया जाना है। Forest Department से NOC प्राप्त नहीं है। Electric Utility Shifting की विद्युत विभाग से अप्राप्त है।

कार्यपालक अभियंता को दूरभाष पर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब Electric Utility Shifting का प्राक्कलन स्वीकृत कराने तथा Hindrance Free पथांश में कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को Frequency Wise Materials की जांच करने तथा गुणवत्ता के साथ कार्य कराने का निदेश दिया गया।
(फोटो ग्राफ संलग्न)।


अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

ज्ञापांक 1602 / दिनांक 31.07.26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

(1) Construction of Proposed By-Pass Road from Ojhawaliya Pul on Bihia-Jagdishpur-Piro- Sikarhatta-Bihta Road to Bachari Pul under Shahabad Road Division, Ara for the year 2024-25



(2) W/S from Kurmuri to Bandhwa Road (Total Length 8.890 km) under Shahabad Road Division, Ara for the year 2025-26.



(3) Widening & Improvement to Four Lane from Zero Mile to Patar (Left out of NH 119A) and utility shifting for the year 2024-25

