

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया

Email id:-magadhrcircldrgaya@gmail.com

दिनांक-18.02.2025 को पथ प्रमंडल सं०-1, गया के अधीन W/S work of Road from 2<sup>nd</sup> Km. of Atri Jethian Road to Saren Via Punar-Kariyat-Manjhauli-Bandi Including Culverts & Minor Bridges Length 14.50km. Under RCPLWEA (Package No.-BR-12RC307) कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम :- श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया

निरीक्षण के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों का नाम :-

(1) श्री गौतम पाण्डेय, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, गया।

(2) श्री अजय कुमार, कनीय अभियंता, मगध पथ अंचल, गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन

- कार्य का नाम :- पथ प्रमंडल सं०-1, गया के अधीन W/S work of Road from 2<sup>nd</sup> Km. of Atri Jethian Road to Saren Via Punar-Kariyat-Manjhauli-Bandi Including Culverts & Minor Bridges Length 14.50km Under RCPLWEA (Package No.-BR-12RC307)
- संवेदक का नाम :- Mukesh Kumar
- एकरारनामा की राशि :- 1474.06622 Lac/-
- कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 14.10.2022
- कार्य समाप्ति की तिथि :- 13.08.2023
- वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की संभावित तिथि :- 31.03.2025

निरीक्षण प्रतिवेदन

किये गये कार्य की वर्तमान स्थिति :-

इस योजना में मिट्टी कार्य-13.0 कि०मी०, GSB कार्य-12.75 कि०मी०, WMM कार्य-12.50 कि०मी०, BM कार्य-5.50 कि०मी०, SDBC कार्य-3.80 कि०मी०, PQC कार्य-2.50 कि०मी० H.P Culvert-16 Nos., RCC Culvert-2Nos. का कार्य पूर्ण है। पथ के 14वें कि०मी० में Cement Concrete Pavement (CCP) का कार्य प्रगति में पाया गया।

निदेश:-

किये गये WMM के उपर BM तथा SDBC कार्य करने के साथ ही अवशेष कार्य को तीव्र गति से करते हुए इस योजना को मार्च 2025 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

ज्ञापांक:- 250

दिनांक:- 19.02.2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सं०-1, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता  
मगध पथ अंचल, गया

अधीक्षण अभियंता  
मगध पथ अंचल, गया

19.02.25