

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया

Email id:-magadhrcircledgaya@gmail.com

दिनांक-16.01.2025 को पथ प्रमंडल नवादा के अधीन SBD योजनान्तर्गत
Widening & Strengthening of Hisua-Khanawa Road (km-0.00 to 11.20) for the Year
2023-24 पथ का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम :- श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता,
मगध पथ अंचल, गया।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों की सूची :-

- (1) श्री सुषान्त सुमन, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा।
- (2) श्री अजय कुमार, कनीय अभियंता, मगध पथ अंचल, गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन

- कार्य का नाम :- पथ प्रमंडल नवादा के अधीन Widening & Strengthening of Hisua-Khanawa Road km-0.00 to 11.20) for the Year 2023-24
- पथ की कुल लम्बाई :- 11.20 Km
- संवेदक का नाम :- M/S Surendra Prasad & Co. Anandpura Nawada
- एकरारनामा संख्या एवं तिथि :- 03/SBD/2023-24 Dated- 13.03.2024
- एकरारनामा की राशि :- 19,54,79,640/-
- कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 13.03.2024.
- कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि :- 12.07.2025.
- परिमाण विपत्र की राशि :- रू० 2624.42465 लाख,
(Utility Shifting सहित)
- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- रू० 2708.891 लाख,
विभागीय पत्रांक-5531 (S) दिनांक-13.09.2023
- तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- रू० 2567.915 लाख,
ज्ञापांक-141 दिनांक-22.01.2024
- पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- रू० 2835.94 लाख,
पत्रांक-1096 दिनांक-28.06.2024



विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- पथ की कुल लम्बाई 11.20 कि०मी० में से 10.00 कि०मी० लम्बाई में Widening का कार्य पूर्ण है।
- Utility shifting का कार्य प्रगति में है।
- पथ की कुल लम्बाई 11.20 कि०मी० में से 8.80 कि०मी० लम्बाई में 80mm thick DBM का कार्य कराया गया है।
- इस योजना में प्रावधानित 12Nos. HPC (Hume Pipe Culvert) में से 8Nos. HPC का कार्य पूर्ण है।
- योजना में प्रावधानित 4Nos. RCC Box Culvert में से 3Nos. RCC Box Culvert का निर्माण कार्य कराया गया है।
- योजना में प्रावधानित नाला की कुल लम्बाई 1700मी० में से 930 मी० लम्बाई में नाला निर्माण कार्य पूर्ण है।
- कार्य संतोषप्रद पाया गया।

सहायक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पथ के किनारे अवस्थित ग्राम शेखपुरा में 150मी०, बरेली में 200मी०, कुशा में 80मी०, चन्देलपुर में 430मी०, नरहट में 840मी० तथा हसनपुरा में 100मी० और अतिरिक्त लम्बाई में नाला निर्माण की आवश्यकता है साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि पथ के चैनेज 5960मी० तथा 8270मी० में 2 अदद ह्यूम पाईप कल्बर्ट निर्माण की आवश्यकता है।

निरीक्षण के क्रम में देखा गया कि पथ के पूरी लम्बाई में से अधिकतर भाग में बसाबट एवं गाँव अवस्थित है।

निदेश:-

- (i) Utility shifting का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय, ताकि अवशेष Widening कार्य ससमय पूर्ण हो सके।
- (ii) अवशेष एक अदद बॉक्स कल्बर्ट एवं 04 अदद ह्यूम पाईप कल्बर्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया गया।
- (iii) योजना में प्रावधानित Drain की लम्बाई के अतिरिक्त लम्बाई में नाला निर्माण तथा दो अदद ह्यूम पाईप कल्बर्ट निर्माण करने हेतु उच्चाधिकारियों से अनुमति/अनुमोदन हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (iv) अवशेष DBM का कार्य तीव्र गति से पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

ज्ञापांक:- 76

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 17-01-2025

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

17.01.25

ज्ञापांक:- 76

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:- 17-01-2025

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

17.01.25

ज्ञापांक:- 76

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:- 17-01-2025

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

17.01.25

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

17.01.25