

(2) कार्य का नाम— **Widening & Strengthening from Sohagi More (SH-01) to Kandap (Punpun Suraksha Bandh) via Rampur, Bahuara and Link Road from Bahuara More to Chipura More (Total Length: 9.900 Km) for the year 2025-26**

1. प्रशासनिक स्वीकृति — विभागीय पत्रांक 1711(एस) पटना दिनांक 28.02.2025
रु0 4148.42 लाख मात्र
2. तकनीकी स्वीकृति — मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 957 अनु0 दिनांक 17.03.2025
रु0 3636.37 लाख मात्र
3. एकरानामा संख्या — 01 SBD/2025-26
4. संवेदक का नाम — Saran Randhir (JV)
5. कार्य प्रारम्भ की तिथि — 08.08.2025
6. कार्य समाप्ति की तिथि — 07.02.2027 (कार्य अवधि 18 माह)
7. एकरारनामा की राशि — 2712.84681 लाख
8. पथ की प्रस्तावित चौड़ाई— 7.00 मी0
9. पथ में कराये जाने वाले कार्य का विवरण
पथ कार्य —



मद	E/W	GSB	WMM	DBM	BC	Mastic
लक्ष्य (कि0मी0)	9.90	9.90	9.90	9.90	7.405	2.45
प्रगति (कि0मी0)	9.00	9.00	8.50	3.00	0	0

पुल/ पुलिया कार्य —

मद	Box cell	HP Culvert	Drain
लक्ष्य	4 Nos.	10 Nos.	3 Km
प्रगति	4 (Under Prog.)	6 (Complete)	2.300 Km


निरीक्षण के क्रम में पथ में GSB- 9.00 कि0मी0, WMM – 8.50 कि0मी0 तथा DGBM Gr-II – 3.00 कि0मी0 का कार्य प्रगति में पाया गया। पथ के प्रथम एवं द्वितीय कि0मी0 में Drain का कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम, पटना का पाईप लाईन Box Cutting के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षतिग्रस्त पाईप लाईन का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर समर्पित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि बरसात के पहले सभी Box Culvert & Hume Pipe का कार्य समाप्त कर कार्य में तेजी लाते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करे।


 07/05/26
 अधीक्षण अभियंता
 केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

 07/05/26

ज्ञापांक 800 दिनांक 07/05/26


प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ प्रमंडल, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 800 दिनांक 07/05/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 800 दिनांक 07/05/26

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अधीक्षण अभियंता


केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।

ज्ञापांक 800 दिनांक 07/05/26

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), प0नि0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


अधीक्षण अभियंता

केन्द्रीय पथ अंचल, प0नि0वि0, पटना।


07/5/26