

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया

Email id:-magadhcirclecdgaya@gmail.com

दिनांक-19.03.2025 को पथ प्रमंडल, अरवल के अधीन मानिकपुर-बिथरा-सेनारी पथ (कुल लम्बाई-12.00 कि०मी०) का मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम :- श्री ललित कुमार, अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों का नाम :-

- (1) श्री जीतन कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल।
- (2) श्री चन्द्रमा प्रसाद, सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण ईकाइ, पथ प्रमंडल, अरवल
- (3) श्री अविनाश कुमार, सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल
- (4) श्री अजय कुमार, कनीय अभियंता, मगध पथ अंचल, गया।

निरीक्षण प्रतिवेदन

- कार्य का नाम :- पथ प्रमंडल, अरवल के अधीन मानिकपुर-बिथरा-सेनारी पथ (कुल लम्बाई-12.00 कि०मी०)
- संवेदक का नाम :- Waris Buildcon (I) Pvt Ltd., Manpur, Lakhibag, Gaya
- एकरारनामा की राशि :- 1657.52675 Lac/-
- कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 27.05.2020
- कार्य समाप्ति की तिथि :- 26.11.2021
- वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की संभावित तिथि :- 31.05.2025

निरीक्षण प्रतिवेदन

किये गये कार्य की वर्तमान स्थिति :- मिट्टी कार्य -4.0 कि०मी०, GSB कार्य -12.00 कि०मी०, WMM कार्य-11.00 कि०मी०, एवं DGBM कार्य-10.00 कि०मी० का कार्य पूर्ण है। निरीक्षण के दौरान कार्य बन्द पाया गया, कार्य को चालू करने हेतु संवेदक को दूरभाष पर निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में देखा गया कि पथ के 10वें कि०मी० (बर बिगहा ग्राम) में 50मी० लम्बाई में अतिक्रमण है जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

निर्देश:-

पथ के अतिक्रमित पथांश को अतिक्रमण मुक्त कराकर, पथ कार्य के समानान्तर में PQC, Culverts एवं Drain का कार्य कराते हुए अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया।

ज्ञापांक:- 364

दिनांक:- 20-03-2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

अधीक्षण अभियंता
मगध पथ अंचल, गया

20.03.25