

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

निरीक्षण प्रतिवेदन

अंचल का नाम:- पथ अंचल, सहरसा।

निरीक्षण का माह:- अक्टूबर-2021

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	निरीक्षण टिप्पणी	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	पथ प्रमंडल, सहरसा	OPRMC-2 PACKAGE 15A & 15B शिवपुरी ढाला-चर्च सिमराहा पथ, बैजनाथपुर-सोनबर्षा राज पथ, सौरबाजार-पतरघट-पस्तपार पथ, बुधमा-माली पथ,	शिवपुरी ढाला-चर्च सिमराहा पथ अच्छी स्थिति में पाया गया। बैजनाथपुर-सोनबर्षा राज पथ में Pot Patch का कार्य प्रगति में पाया गया, पथ के 7वें कि०मी० में PQC का कार्य प्रगति में पाया गया। पथ के किनारे Tree Painting Faint पाया गया। सौरबाजार-पतरघट पथ में कई स्थानों पर Pots पाया गया, पतरघट से पस्तपार पथ में विभिन्न कि०मी० में Pots पाया गया। पथ के कि०मी० 19वें में PM का कार्य प्रगति में था। पथ के कि०मी० 20वें एवं 21वें में Pots, Raincuts पाया गया, षोष पथाश अच्छी स्थिति में पाया गया।	कार्यपालक अभियंता एवं संवेदको पथों को Potless करने, Tree Painting, Culvert Painting तथा PM कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।  पथों को Potless करते हुए PM कार्य शीघ्र करने का निर्देश दिया गया तथा Raincuts एवं Flank को ठीक करने का निर्देश दिया गया। Road Marking करने का निर्देश दिया गया।
2	पथ प्रमंडल, मधेपुरा	थाना चौक से हवाई अड्डा भाया न्यु कॉलनी रोड बाबाजी कुटी से अम्बेडकर चौक पथ गोरहो-पी०डब्ल्यू०डी०, गंडोल चौक, भाया-बलुआहा पथ SBD/CMBD योजना अंतर्गत आलमनगर-बुधमा-माली चौक पथ, बिहारीगंज-ग्वालपाड़ा पथ,	पथ की स्थिति अच्छी है एवं Road Marking Faint पाया गया। पथ का 1लें एवं 2रें कि०मी० में Pots को GSB से भरा हुआ पाया गया। पथ को Potless पाया गया, PM की आवश्यकता है। पथ में Rain cuts पाया गया। आलमनगर-बुधमा-माली चौक पथ में Widening का कार्य प्रगति पर था। पथ की स्थिति संतोषजनक है। बिहारीगंज-ग्वालपाड़ा पथ में कार्य बन्द पाया गया।	पथों को Bituminous Material से Potless करने तथा Flank को ठीक करने का निर्देश दिया गया। PM करने तथा Raincuts को ठीक करने का निर्देश दिया गया। पथ की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी। कार्य को यथा शीघ्र पूर्ण करने अथवा Risk & Cost का प्राक्कलन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

**OPRMC-2 PACKAGE 16A**

करमा-आलमनगर पथ,  
किशुनगंज-बिहारीगंज पथ,  
मुरलीगंज-बिहारीगंज पथ।

करमा-आलमनगर पथ में छोटे-छोटे Pots पाया गया, Flanks पथ से औसतन 06 से 09 इंच नीचे पाया गया। जिसके कारण Edge टूटा रहा है। बाढ़ में डायमर्जन का Down Stream का पारा पेट टूटा हुआ पाया गया।  
किशुनगंज-बिहारीगंज पथ में धर्मकांटा के पास Pots पाया गया तथा Road Marking Faint पाया गया।  
मुरलीगंज-बिहारीगंज पथ के Honda Showroom, Bihariganj Block के पास Pots पाया गया तथा Road Marking Faint पाया गया।

पथों को Potless करने Road Marking, Tree Painting तथा Flank का मरम्मत करने का निदेश दिया गया साथ ही डायमर्जन को यातायात सुगम रखने का निदेश दिया गया।

ज्ञापांक-1326 /

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक-21.10.21/

*अभिषेक*

अधीक्षण अभियंता  
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

ज्ञापांक-1326 /

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, सहरसा एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-21.10.21 /

*अभिषेक*

अधीक्षण अभियंता  
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

*अभिषेक*

अधीक्षण अभियंता  
पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा।

(91/10) 10/10/21  
Sudhakar  
10/10/21