

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा।

E-mail ID - sercdbhojpur@gmail.com

Mob. No. - +91 9470001337

दिनांक 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 21.08.2024 एवं 29.08.2024 को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा शाहानाद पथ प्रमंडल, आरा, बक्सर, ममुआ एवं डेहरी ऑन सोन अन्तर्गत पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन :-

उपस्थित पदाधिकारीगण :-

- (1) श्री प्रभाकर, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन।
- (2) श्री रंजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर।
- (3) श्री संजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ममुआ।
- (4) श्री प्रकाश मिंज, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन।
- (5) श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, पिपराडीह।
- (6) श्री नुरूल इस्लाम, कनीय अभियंता।
- (7) श्री मिथिलेश कुमार, कनीय अभियंता।
- (8) श्री ब्रज बिहारी, कनीय अभियंता।

(1) एन0एच0-30 (सपना सिनेमा) से कतिरा पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 3.2 कि०मी० एवं चौ० 5.5 से 7 मी० तक है। यह पथ OPRMC-2 के Package No.34A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति सामान्यतः अच्छी पाई गयी।

(2) नवादा चौक-पूर्वी रेलवे गुमटी पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 0.5 कि०मी० एवं चौ० 5.5 मी० है इस पथ का संघारण OPRMC-II Package No. 34A के अन्तर्गत किया जा रहा है। निरीक्षण के समय सामान्यतः पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(3) पूर्वी रेलवे गुमटी से कतिरा पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 1.85 कि०मी० एवं चौ० 5.5 मी० है। इस पथ OPRMC-II Package No. 34A के अन्तर्गत संघारित है। सामान्यतः पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी है।

(4) आरा-सिन्हा पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 14.779 कि०मी० एवं चौड़ाई 7 मी० है। यह पथ OPRMC-II के पैकेज सं० 34A (संवेदक कवलजीत सिंह तलवार कन्स्ट्रक्सन) द्वारा संघारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति साधारणतः अच्छी पाई गयी।

(5) सक्कडी-चाँदी-संदेश-सहार-बिहटा-नासरीगंज पथ (SH-81) :-

इस पथ की कुल लम्बाई 83.25 कि०मी० है चौड़ाई 7.0 मी० है। यह 2 lane पथ है। शाहानाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत कि०मी० 0.00 से 46.00 तक OPRMC-II Package No. 34A (संवेदक कवलजीत सिंह कॉन्ट्रक्टर) एवं 46.00 से 65.00 कि०मी० तक OPRMC-II Package No. 34B (संवेदक रंजीत कन्स्ट्रक्सन प्रा०लि०) के अन्तर्गत संघारित किया जा रहा है तथा पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन अन्तर्गत कि०मी० 65.00 से कि०मी० 83.25 तक के पथांश का संघारण OPRMC- Package No. 37A (M/s Birendra Pd. Singh) के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस पथ के चैनेज कि०मी० 0.00 से 83.00 कि०मी० पथांश भाग का निरीक्षण के क्रम में पथ संतोषजनक पाया गया।

(6) आरा-बड़हरा-ऐकौना पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 14.85 कि०मी० एवं चौड़ाई 7 मी० है। यह पथ OPRMC-II के पैकेज सं० 34A (संवेदक कवलजीत सिंह तलवार कन्स्ट्रक्सन) द्वारा संघारित है। निरीक्षण के क्रम में पथ संतोषजनक पाया गया।

(7.) टी०बी० सेनिटोरियम पथ

इस पथ की कुल लम्बाई 0.495 कि०मी० एवं चौ० 3.75 मी० है। यह पथ OPRMC-2 के Package No.34A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति समान्यतः अच्छी पाई गयी।

(8.) कोईलवर गाँव पथ (NH-30)

इस पथ की कुल लम्बाई (0.00 से 0.630 कि०मी०) एवं चौ० 10 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 34A के अन्तर्गत संघारित है। यह पथ 2 Lane Paved Shoulder पथ है। पथ निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(9.) आरा-बक्सर पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 2.60 कि०मी० है एवं पथ के 1.8 कि०मी० पथांश की चौड़ाई 5.5मी० तथा 0.8 कि०मी० पथांश की चौड़ाई 7.0मी० है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(10.) चौसा-गोला-बक्सर पथ (SH-13) :-

इस पथ की कुल लम्बाई 12.8 कि०मी० एवं चौ० 7.0मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(11.) पुरानी बाईपास पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 1.6 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(12.) D.K Collage Road :-

इस पथ की कुल लम्बाई 2.1 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(13.) बुमराँव स्टेशन रोड :-

इस पथ की कुल लम्बाई 3.50 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(14.) ब्रह्मपुर-कोरानसराय पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 23.70 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(15.) परारी-सोनवर्धा पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(16.) भोजपुर-डुमरी पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 6.95 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(17.) भोजपुर-सिमरी पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 9.3 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संघारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(18.) चौसा-चुन्नी पवनी-कमरपुर पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 10.60 कि०मी० है। यह पथ OPRMC-II Package no. 36/A के अन्तर्गत संधारित किया जा रहा है। पथ का 0 से 4.365 कि०मी० तक की चौड़ाई 5.50मी० है तथा शेष पथांश सिंगल लेन है। निरीक्षण के समय पथ स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(19.) Nimage-Semra-Gayghat-Gangauli Road NH-84 :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 0.00 से 3.152 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(20.) Central Jail Approach Road :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 0.00 से 1.4 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 36A के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ स्थिति अच्छी पाई गयी है।

(21.) डेहरी-नासरीगंज-बिक्रमगंज-दिनारा पथ (SH-15) :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 23.40 कि०मी० एवं चौ० 7.00 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B DBS Construction Pvt. Ltd. के अन्तर्गत संधारित है तथा कि०मी० 23.40 से 24 कि०मी० तक OPRMC-II Package No. 37A (M/s Birendra Kumar Singh) के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(22.) देलाबाग-गोही-तेतराड पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 8.16 कि०मी० एवं चौ० 3.65 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति संतोषजनक पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है। पथ को पूर्णतः संधारित रखने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।

(23.) नावाडीह-मोरियार-चिलविला पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 6.70 कि०मी० एवं चौ० 3.65 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति संतोषजनक पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है। पथ को पूर्णतः संधारित रखने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।

(24.) डेहरी-तेतराड-राजपुर पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 20.40 कि०मी० एवं चौ० 5.50 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। इस पथ के कि०मी० 9th में अकोड़ीगौला बाजार है। बाजार में स्थित नाली का पानी पथ के फ्लैक पर पाया गया।

कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि बाजार में अवस्थित बसावट से पथ के दोनों तरफ कच्चा नाली से पानी का बहाव होता है। यहाँ पर दोनों तरफ 300 मी० में नाली निर्माण की आवश्यकता है। पथ से 150 मी० दूरी पर कॅनाल है, जिसमें पानी को Divert करने से नाली का पानी निकासी का समाधान किया जा सकता है। पथ को पूर्णतः संधारित रखने एवं जल-जमाव निस्तारण के लिए कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(25.) डेहरी-ऐनीकट पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 4.00 कि०मी० एवं चौ० 5.50 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। पथ को पूर्णतः संधारित रखने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।

(26.) कर्पुरी चौक से तार बंगला तक पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 0.800 कि०मी० एवं चौ० 5.50 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(27.) Old G.T Road (बाजार भाग) :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 1.50 कि०मी० एवं चौ० 7.00 मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गई।

(28.) जी०टी० रोड से पहलेजा स्टेशन पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 2.00 कि०मी० एवं चौ० 7.00मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है। फ्लैक को संधारित करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

(29.) गंगौली-देवरिया पथ (NH-2) से सुअरा हवाई अड्डा पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 6.00 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है। फ्लैक को संधारित करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया है।

(30.) Old G.T Road (काच नदी से सुअरा तक) पथ :-

इस पथ की कुल लम्बाई 11.02 कि०मी० है। चौड़ाई 7.0 मी० है। जिसमें पथ प्रमंडल, कोचस अन्तर्गत चैनेज 8.28 से 13.8 कि०मी० तक, तथा पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन अन्तर्गत 13.8 से 19.3 कि०मी० तक है। इस पथ का संधारण क्रमशः OPRMC-II Package No. 38B (M/s Birendra Pd Singh) एवं 37B (DBS Const. Pvt. Ltd.) के अन्तर्गत किया जा रहा है। निरीक्षण के समय पथ की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(31.) आयर-कोठा-अमरा तलाब पथ :-

पथ प्रमंडल, डेहरी ऑन सोन अन्तर्गत इस पथ कि कुल लम्बाई 0.00 से 10.00 कि०मी० एवं चौ० 5.5मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति साधारणतः अच्छी पाई गयी।

(32.) जी०टी० रोड से खैरा-पथपुरा पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 6.50 कि०मी० एवं चौ० 3.75मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है कार्यपालक अभियंता को OM के प्राक्धानों के अनुरूप पथ क्रस्ट के साथ फ्लैक को भी पूर्णतः संधारित कराने का निदेश दिया गया।

(33.) जी०टी० रोड से पहलेजा स्टेशन पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 2.00 कि०मी० एवं चौ० 7.00मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी। फ्लैक से कहीं-कहीं झाड़ी कटवाने की आवश्यकता है। फ्लैक को संधारित करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

(34.) तैलकप से अमझोर फीवट्टी पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 3.5 कि०मी० एवं चौड़ाई 3.05मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(35.) अकबरपुर-यदुनाथपुर पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 24.50 कि०मी० एवं चौड़ाई 5.50मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(36.) रक्षावीर स्टेशन पथ :-

इस पथ कि कुल लम्बाई 1.50 कि०मी० एवं चौड़ाई 7.00मी० है। यह पथ OPRMC-II Package No. 37B के अन्तर्गत संधारित है। निरीक्षण के समय पथ क्रस्ट की स्थिति अच्छी पाई गयी।

(37.) Bhabua- Adhoura Road :-

इस पथ की कुल लम्बाई 53.00 कि०मी० एवं चौड़ाई 4.88 मी० है। इस पथ का संधारण OPRMC Package No. 35A (M/s Brijendra Singh) के अन्तर्गत किया जा रहा है। कि०मी० 0.00 से 30.00 कि०मी० पथोस भाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में पथ संतोषजनक पाया गया।

(38.) Kudra-Bhabua Road :-

इस पथ की कुल लम्बाई 20.00 कि०मी० एवं चौड़ाई 5.5 मी० है जिसमें पथ प्रमंडल, भमुआ अन्तर्गत चैनेज 0.00 से 20.00 कि०मी० तक है। इस पथ का संधारण OPRMC Package No. 35A (M/s Brijendra Singh) के अन्तर्गत किया जा रहा है। निरीक्षण के कम में पथ संतोषजनक पाया गया।

EO/-

अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

प्रतिलिपि :- (1) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(2) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(3) मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

EO/-

अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।

ज्ञापांक 937 / दिनांक 31.08.2024 /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा/बक्सर/भमुआ एवं डेहरी ऑन सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता

भोजपुर पथ अंचल, आरा।

31/08/24