पत्रांक - 19   दि० - 06/01/26

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
भोजपुर पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, आरा।

Mob. No. - +91 9470001337

E-mail ID – sercdbhojpur@gmail.com

दिनांक–02.01.2026 को अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा द्वारा भाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत आरा NH-30 से छपरा NH-19 भाया बबुरा–डोरीगंज कि0मी0 04 लेन से 06 लेन चैड़ीकरण कार्य 2024–25 पथ का निरीक्षण प्रतिवेदन :–

उपस्थित पदाधिकारीगण :– (1) श्री गौमत कुमार, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कोईलवर।

(1) आरा NH-30 से छपरा NH-19 भाया बबुरा–डोरीगंज :–

इस पथ की कुल लंबाई 20.47 कि0मी0 है। जिसका 04 से 06 लेन में चौड़ीकरण कार्य क्रियान्वित है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृत्ति 10516.13 लाख रू0 है एवं इसकी तकनीकी स्वीकृत्ति 10101.19 लाख रू0 है। यह कार्य संवेदक M/S Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd., को आवंटित है। इस कार्य की कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.09.2025 एवं कार्य समाप्ति अवधि 18 (अठारह) माह है। इस कार्य में बायें तरफ 7.500 मी0 चौड़ाई में PQC विद्यमान है तथा 04 मीटर चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है साथ ही दायें तरफ 7.500 मी0 चौड़ाई में Bituminous work विद्यमान है तथा 04 मीटर चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है। साथ ही इसमें 10 NOS ह्यूम पाईप, 09 NOS RCC कलर्भट का चौड़ीकरण भी किया करना है।

निरीक्षण के क्रम में कार्य की प्रगति काफी धीमी पाई गयी। पथ के 3रें एवं 11वें कि0मी0 में पूर्व के सोल्डर की मिट्टी को काट कर फैलाते हुए कार्य किया जा रहा है। प्रमंडलीय अभियंताओं को TOE END से C&G का कार्य करते हुए Specification के अनुसार E/W का कार्य कराने का निदेश दिया गया।

प्रमंडलीय अभियंताओं द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा अभी तक 2 पैकलेन, 1 जे0सी0बी0 एवं 4 डम्फर ही कार्य हेतु Deployed किया गया है। प्रमंडलीय अभियंताओं को एकरारनामा के अनुसार Manpower एवं Machinery का Deployment करते हुए कार्य की प्रगति लाने हेतु निर्देश दिया गया है।

(ह०) 05/01/26
अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।
(ह०) 05/01/26

ज्ञापांक........19........./   दिनांक 06/01/26/

प्रतिलिपि :–(1) अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(2) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना,
(3) मुख्य अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ह०) 05/01/26
अधीक्षण अभियंता
भोजपुर पथ अंचल, आरा।
(ह०) 05/01/26   (ह०) 05/01/26